

Execução Anual do Plano Plurianual de Investimentos

Objectivo	Nº do Projeto	Designação do Projeto	Classificação Orçamental		Forma de Realização	Fonte de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Execução Financeira Anual %	Nível de Execução Financeira Global %
			Orgânica	Económica		RG	RP	UE	EMPR	Início	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
1		<u>Funções gerais</u>																	
1	2020/	Reparação da rede internet sem fios (FREEWIFI R	0103	0701041305	O	0,00	100,00	0,00	0,00	01/01/2020	31/12/2021	14.384,00	0,00	14.384,00	0,00	2.870,93	2.870,93	19,96	19,96
1	2020/	Inventariação e fixação do espólio literário escritor A	0103	07030502	O	0,00	100,00	0,00	0,00	01/09/2020	31/12/2021	4.234,00	0,00	4.234,00	0,00	1.535,00	1.535,00	36,25	36,25
2		<u>Funções sociais</u>										171.143,02	0,00	171.143,02	7.158,70	102.149,34	109.308,04	59,69	61,31
2	2017/	Construção de canal para desvio das águas pluviais e	0103	0701041307	O	0,00	100,00	0,00	0,00	01/01/2017	31/12/2021	40.823,04	0,00	40.823,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2018/	Conservação e manutenção do Cemitério	0103	07010412	O	0,00	100,00	0,00	0,00	01/01/2018	31/12/2021	2.055,45	0,00	2.055,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2018/	Criação de Zonas Verdes com plantação de árvores e	0103	0701041311	O	0,00	100,00	0,00	0,00	01/01/2018	31/12/2021	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2018/	Ampliar a Sinalética Informativa Turística e Cultur	0103	0701040901	O	0,00	100,00	0,00	0,00	01/01/2018	31/12/2021	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2018/	Conservação do Parque de Campismo e Reparação e	0103	0701040501	O	0,00	100,00	0,00	0,00	01/01/2018	31/12/2021	121,85	0,00	121,85	3.645,15	0,00	3.645,15	0,00	96,77
2	2018/	Conservação e substituição de equipamentos do Parc	0103	0701040502	O	0,00	100,00	0,00	0,00	01/01/2018	31/12/2021	922,28	0,00	922,28	3.513,55	0,00	3.513,55	0,00	79,21
2	2018/	Manutenção e Requalificação dos fontanários e chaf	0103	0701041309	O	0,00	100,00	0,00	0,00	01/01/2018	31/12/2021	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2018/	Construção de Casa de Banho Pública no Centro da	0103	0701041301	O	0,00	100,00	0,00	0,00	01/01/2018	31/12/2021	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2018/	Construção de Tanque de Abastecimento de água á l	0103	0701040701	O	0,00	100,00	0,00	0,00	01/01/2018	31/12/2021	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2019/	Enriquecimento constante do espólio da Videoteca	0103	020210	A	0,00	100,00	0,00	0,00	01/01/2019	31/12/2021	1.592,40	0,00	1.592,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2019/	Requalificação e ampliação do Carregador de Gado	0103	07030501															
2	2019/	Requalificação e ampliação do Carregador de Gado	0103	0701041302	O	0,00	100,00	0,00	0,00	01/01/2019	31/12/2021	1.274,00	0,00	1.274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2020/	Alargamento e pavimentação na Canada da Relvindh	0103	0701041305	O	0,00	100,00	0,00	0,00	01/01/2020	31/12/2021	15.679,00	0,00	15.679,00	0,00	15.677,87	15.677,87	99,99	99,99
2	2020/	Substituição de abrigo de passageiros no Largo da Igreja	0103	0701041303	O	0,00	100,00	0,00	0,00	01/01/2020	31/12/2021	3.505,00	0,00	3.505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2020/	Montagem de chapas de proteção em contentor do parque	0103	0701041304	O	0,00	100,00	0,00	0,00	01/01/2020	31/12/2021	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2020/	Reparação de troços de muros de proteção das margens	0103	0701041306	O	0,00	100,00	0,00	0,00	01/06/2020	31/12/2021	3.351,00	0,00	3.351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2020/	Pavimentação Canada junto ao Lar de Idosos do Ramalhã	0103	0701040803	O	0,00	100,00	0,00	0,00	01/01/2020	31/12/2020	6.676,00	0,00	6.676,00	0,00	6.675,40	6.675,40	99,99	99,99
2	2020/	Abertura de novo arruamento entre Ribeira Borges e	0103	0701040804	O	0,00	100,00	0,00	0,00	01/07/2020	31/12/2021	79.797,00	0,00	79.797,00	0,00	79.796,07	79.796,07	100,00	100,00
2	2020/	Pavimentação das Canadas do Jacinto e do José Maria	0103	0701040805	O	0,00	100,00	0,00	0,00	22/12/2020	30/06/2021	15.340,00	0,00	15.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Execução Anual do Plano Plurianual de Investimentos

Objectivo	Nº do Projeto	Designação do Projeto	Classificação Orçamental		Forma de Realização	Fonte de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Execução Financeira Anual %	Nível de Execução Financeira Global %
			Orgânica	Económica		RG	RP	UE	EMPR	Início	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
Total											185.527,02	0,00	185.527,02	7.158,70	105.020,27	112.178,97	56,61	58,22	

Orgão Executivo

Em ___ de _____ de ____

Orgão Deliberativo

Em ___ de _____ de ____
